



COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE STRUTTURA 2 - TERRITORIO AMBIENTE COMMERCIO

N. 9 DEL 25/02/2025

OGGETTO: OPERE DI "RIFACIMENTO DI INFRASTRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO" - APPROVAZIONE SAL N. 2 LAVORI A TUTTO IL 24/01/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2 - TERRITORIO AMBIENTE COMMERCIO

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2024 l'Ing. Diego Boiocchi è stato nominato Responsabile della Struttura 2;
- il Responsabile Unico del presente procedimento è l'Ing. Diego Boiocchi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, parte finanziaria;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15.04.2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- la L. 241/90, art. 6 che cita "Il Responsabile del Procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/04/2024 di approvazione del PIAO e del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024/2026;

Vista la normativa in materia di conflitto d'interessi ed in particolare gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013:

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

Premesso che:

- sul territorio Comunale di Campospinoso Albaredo, in Via Fornace, è presente un'infrastruttura stradale "ponte" che collega il territorio Comunale di Campospinoso Albaredo alla Frazione Casottelli di Broni;
- l'infrastruttura è la strada utilizzata in maniera prevalente dai residenti della Frazione Casottelli di Broni per il collegamento alla via di comunicazione principale (SS617);
- nell'ottobre 2022 l'infrastruttura ha avuto un cedimento strutturale parziale che ne ha compromesso la stabilità e sicurezza tale che l'Unione Campospinoso Albaredo con Ordinanza del Responsabile della Struttura 2 n. 10 del 02/12/2022 ne ha limitato l'uso;
- tale limitazione ha creato forte disagio ai residenti della Frazione Casottelli di Broni che si sono trovati costretti ad utilizzare una viabilità secondaria;
- il Comune di Campospinoso Albaredo e il Comune di Broni hanno voluto promuovere il rifacimento della suddetta infrastruttura stradale;
- il Comune Campospinoso Albaredo e il Comune di Broni, in tal senso, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa al fine di affidare congiuntamente un incarico professionale avente ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, del suddetto intervento;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta del Comune di Campospinoso Albaredo n. 35 del 28/06/2024 ad oggetto: "Approvazione del Protocollo d'Intesa fra il comune di Campospinoso Albaredo e il Comune di Broni per la realizzazione dei lavori di rifacimento della infrastruttura stradale di collegamento fra il comune di Campospinoso Albaredo e la frazione Casottelli di Broni sita nel comune di Campospinoso Albaredo";

- la Deliberazione della Giunta Comunale di Broni n. 103 del 30/07/2024 di "Approvazione del Protocollo d'Intesa fra il comune di Campospinoso Albaredo e il Comune di Broni per la realizzazione dei lavori di rifacimento della infrastruttura stradale di collegamento fra il comune di Campospinoso Albaredo e la frazione Casottelli di Broni sita nel comune di Campospinoso Albaredo";

Dato atto che il Protocollo d'Intesa specifica che:

- il Comune di Campospinoso Albaredo è individuato quale stazione appaltante e, pertanto, procederà ad affidare l'esecuzione dei suddetti lavori secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), nonché ad assumere tutti gli atti amministrativi e contabili conseguenti;
- il Comune di Broni si impegna a partecipare alle spese relative alla realizzazione della suddetta opera pubblica corrispondendo al Comune di Campospinoso Albaredo un contributo di € 38.820,00, pari al 50% dell'importo complessivo lordo di progetto pari ad € 77.640,00;

Visto:

- la determinazione n. 56 del 24/11/2023 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Progetto Esecutivo di "RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO" allo studio VS-Studio Associato con sede a Pavia in via G. Franchi n. 4 - P.IVA 02706690183;
- la determinazione n. 59 del 11/12/2023 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione della RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA a supporto del Progetto Esecutivo di "RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO" allo studio ECOGIS Studio di Geologia dei Dott. Nascimbene Gianluca e Zuffada Giuseppe con sede a San Martino in via A. Moro n. 5 - P.IVA 02300900186;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/09/2024 di approvazione del Progetto Esecutivo per l'intervento di "RIFACIMENTO DI INFRASTRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO", che comporta una spesa complessiva pari ad €. 77.640,00=;
- la determinazione n. 40 del 12/09/2024 di affidamento dei lavori relativi all'intervento di "RIFACIMENTO DI INFRASTRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO" alla ditta VERCESI ALFIO & C. SRL con sede in Canneto Pavese (PV), frazione Vigalone n. 1/a - P.IVA 01141470185;
- la determinazione n. 43 del 04/10/2024 di affidamento incarico professionale per coordinatore della sicurezza e direzione lavori delle strutture nell'ambito del progetto di "RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO" allo studio VS-Studio Associato con sede a Pavia in via G. Franchi n. 4 - P.IVA 02706690183;

Richiamata la documentazione registrata al protocollo comunale al n. 432 del 28/01/2025 trasmessa dalla D.L. Geom. Fabio Migliavacca relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/01/2025 composto dai seguenti allegati:

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/01/2025;
- Registro di Contabilità n. 1 a tutto il 13/01/2025;

- Sommario del Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure n. 1 a tutto il 13/01/2025;
unitamente al Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 13/01/2025 da cui risulta un credito di impresa pari a 43.828,51 € oltre IVA di legge, pari a un importo lordo pari a complessivi € 53.470,78;

Richiamato il verbale di conclusione dei lavori del 24/01/2025, agli atti;

Richiamata propria determinazione n. 4 del 30/01/2025 relativa ad approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/01/2025, agli atti;

Richiamata la documentazione registrata al protocollo comunale al n. 957 del 25/02/2025 trasmessa dalla D.L. Geom. Fabio Migliavacca relativa ad Atto di Sottomissione del 11/11/2024 per la realizzazione di lavori suppletivi pari a netti 500,00 €, corrispondenti ad un incremento percentuale dello 0,94 % dell'importo contrattuale (contenuto nel 1/5 d'obbligo) nella disponibilità della D.L., dovuti a cause non previste e prevedibili in fase di progetto, ed allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24/01/2025, corrispondente allo STATO FINALE DEI LAVORI composto dai seguenti allegati:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24/01/2025, corrispondente allo STATO FINALE;
- Registro di Contabilità n. 2 a tutto il 24/01/2025;
- Sommario del Registro di Contabilità relativo allo STATO FINALE;
- Libretto delle misure n. 2 a tutto il 24/01/2025;
- Relazione finale del Direttore dei Lavori Opere Strutturali a firma dell'Ing. Michele sala;
- Relazione finale del Direzione Lavori;

unitamente al Certificato di pagamento n. 2 del 06/02/2025 a tutto il 24/01/2025 da cui risulta un credito di impresa pari a 9.480,86 € oltre IVA di legge, pari a un importo lordo pari a complessivi € 11.566,65;

Considerato che, da quanto risultante dal documento allegato "Relazione finale del Direttore Lavori", a seguito di sottoscrizione atto di sottomissione del 11/11/2024 per la realizzazione di lavori suppletivi pari a netti 500,00 €, corrispondenti ad un incremento percentuale dello 0,94 % dell'importo contrattuale (contenuto nel 1/5 d'obbligo) nella disponibilità della D.L. dovuti a cause non previste e prevedibili in fase di progetto, risulta necessario procedere ad approvare il Q.E. così come rimodulato, corrispondente allo STATO FINALE dei LAVORI, di seguito riportato:

Importo lavori	47.311,38 €
Oneri Sicurezza	6.000,00 €
Importo Contrattuale	53.311,38 €

Somme a disposizione

Spese Tecniche	4.455,00 €
	1.099,00 €
	2.800,00 €
C.p. spese tecniche	178,20 €
	43,96 €
	112,00 €
IVA spese tecniche	1.019,30 €
	251,45 €

	640,64 €
IVA lavori	11.728,50 €
Incentivo R.U.P. (2%)	1.060,00 €
Collaudo opere	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Spese di gara	0,00 €
Totale somme a disposizione	23.388,06 €
Totale	76.669,44 €
Economie	940,56 €

Dato atto che, rispetto a quanto indicato dalla D.L., occorre prevedere la spesa aggiuntiva pari a 35,00 € da prevedersi a favore di ANAC relativa a contributo gara;

Ritenuto necessario procedere ad approvazione documentazione sopra indicata ed approvazione del Q.E. corrispondente allo STATO FINALE, come rimodulato a seguito delle indicazioni della D.L. sopra indicate e tenuto conto della spesa aggiuntiva per ANAC sopra indicata;

Dato atto che il presente provvedimento potrà essere sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, 2° comma, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Richiamato il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del Comune di Campospinoso Albaredo, approvato unitamente al PIAO 2024/2026 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15.04.2024;

Atteso che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visti il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore e il D.lgs. 36/2023;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Ritenuto necessario integrare, alla luce di quanto contenuto nell'atto di sottomissione del 22/11/2024, l'impegno di spesa per tempo assunto con determinazione n. 40 del 12/09/2024 relativa ad affidamento dei lavori relativi all'intervento di "RIFACIMENTO DI INFRASTRUTTURA

STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO" a favore della ditta VERCESI ALFIO & C. SRL con sede in Canneto Pavese (PV), frazione Vigalone n. 1/a - P.IVA 01141470185, per una cifra suppletiva pari a 500,00 € oltre IVA di legge, su stesso capitolo;

Dato atto che la somma relativa all'esecuzione lavori in oggetto rientra nel Q.E. dell'opera, così come rimodulato;

Dato atto che risultano disponibili a copertura dell'intervento in oggetto risorse per complessivi 77.640,00 €, come da progettazione esecutiva per tempo approvata e che, alla luce delle spese effettivamente sostenute pari a 76.669,44 €, risulta una Economia di progetto pari a complessivi 940,56 €;

Richiamato il D.U.R.C. dell'impresa aggiudicataria e dato atto che lo stesso risulta regolare, agli atti;

DETERMINA

1. Di procedere all'approvazione della documentazione registrata al protocollo comunale al n. 957 del 25/02/2025 trasmessa dalla D.L. Geom. Fabio Migliavacca relativa ad Atto di Sottomissione del 11/11/2024 per la realizzazione di lavori suppletivi pari a netti 500,00 €, corrispondenti ad un incremento percentuale dello 0,94 % dell'importo contrattuale (contenuto nel 1/5 d'obbligo) nella disponibilità della D.L., dovuti a cause non previste e prevedibili in fase di progetto, ed allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24/01/2025, corrispondente allo STATO FINALE DEI LAVORI composto dai seguenti allegati:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24/01/2025, corrispondente allo STATO FINALE;
- Registro di Contabilità n. 2 a tutto il 24/01/2025;
- Sommario del Registro di Contabilità relativo allo STATO FINALE;
- Libretto delle misure n. 2 a tutto il 24/01/2025;
- Relazione finale del Direttore dei Lavori Opere Strutturali a firma dell'Ing. Michele sala;
- Relazione finale del Direzione Lavori;

unitamente al Certificato di pagamento n. 2 del 06/02/2025 a tutto il 24/01/2025 da cui risulta un credito di impresa pari a 9.480,86 € oltre IVA di legge, pari a un importo lordo pari a complessivi € 11.566,65;

2. Di approvare il Q.E. così come rimodulato, corrispondente allo STATO FINALE dei LAVORI, come di seguito riportato:

Importo lavori	47.311,38 €
Oneri Sicurezza	6.000,00 €
Importo Contrattuale	53.311,38 €
Somme a disposizione	
Spese Tecniche	4.455,00 €
	1.099,00 €
	2.800,00 €
C.p. spese tecniche	178,20 €
	43,96 €

	112,00 €
IVA spese tecniche	1.019,30 €
	251,45 €
	640,64 €
IVA lavori	11.728,50 €
Incentivo R.U.P. (2%)	1.060,00 €
Collaudo opere	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Spese di gara	35,00 €
Totale somme a disposizione	23.423,06 €
Totale	76.704,44 €
Economie	905,56 €

3. Di integrare, alla luce di quanto contenuto nell'atto di sottomissione del 22/11/2024. l'impegno di spesa per tempo assunto con determinazione n. 40 del 12/09/2024 relativa ad affidamento dei lavori relativi all'intervento di "RIFACIMENTO DI INFRASTRUTTURA STRADALE DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO E LA FRAZIONE CASOTTELLI DI BRONI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO" a favore della ditta VERCESI ALFIO & C. SRL con sede in Canneto Pavese (PV), frazione Vigalone n. 1/a - P.IVA 01141470185, per una cifra suppletiva pari a 500,00 € oltre IVA di legge, su stesso capitolo, portando l'impegno a favore della indicata ditta a complessivi 53.311,38 € oltre IVA di legge, corrispondenti a lordi 65.039,88 €;

4. Di dare atto, ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del DL 78/2009, che il pagamento della somma di € 9.480,86 € oltre IVA di legge è previsto nell'anno 2025;

5. Di dare atto che le indicate Economie di 905,56 € sono state interamente utilizzate quale parziale copertura economica per l'esecuzione di servizio di noleggio impianto Wellpoint installato presso l'area di cantiere in oggetto, come da determinazione del Servizio Struttura 2 n. 58 del 29/11/2024, comportante una spesa complessiva di 1.952,00 € inclusa IVA di legge, per sopperire a sopravvenute problematiche tecniche in cantiere; La spesa effettivamente sostenuta è risultata pari ad 1.432,28 € inclusa IVA di legge; L'importo pari a 526,72 € corrispondente alla quota residuale è stata impegnata con fondi propri dell'Ente;

5. Di dare atto che la conseguente liquidazione sarà effettuata dopo presentazione di regolare fattura da parte della ditta appaltatrice con separato e successivo provvedimento conforme alle vigenti disposizioni legislative regolamentari, a seguito di acquisizione di DURC in corso di validità e di comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

6. Di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;

7. Di disporre che il termine di pagamento delle fatture ricevute, previa verifiche di cui ai commi precedenti e della regolarità delle prestazioni, è stabilito in "30 giorni data ricevimento fattura";

8. Di dare atto che quanto all'IVA questo Ente applica dal 1° gennaio 2015 le norme previste dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;

9. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

10. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Diego Boiocchi.

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza.

Il Responsabile della STRUTTURA 2 - TERRITORIO
AMBIENTE COMMERCIO
Ing. Diego Boiocchi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Campospinoso Albaredo, lì 25/02/2025

Il Responsabile della Struttura 1
Lanati Elisabetta

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Campospinoso Albaredo, lì 25/02/2025

Il Responsabile della STRUTTURA 2 -
TERRITORIO AMBIENTE COMMERCIO
Ing. Diego Boiocchi

Impegni

<i>Anno</i>	<i>Imp.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>

Accertamenti

<i>Anno</i>	<i>Acc.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 64 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2025

Campospinoso Albaredo, lì 03/03/2025

Il Responsabile delle pubblicazioni
Lanati Elisabetta